

Phasage et planning travaux de réhabilitation de la ZMEL 2024 - 2025 / ZMEL de Port-Miou

	Nature de la tache	Durée	Début	Fin	Durée
Zone 1	Réalisation des ancrages à terre		lundi 7 octobre 2024	mercredi 9 octobre 2024	13 J
	Déplacement des bateaux	2 J	lundi 7 octobre 2024	mardi 8 octobre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	mercredi 9 octobre 2024	jeudi 10 octobre 2024	
	Repose des appontements	7 J	vendredi 11 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024	
	Remise en place des bateaux	2 J	lundi 21 octobre 2024	mardi 22 octobre 2024	
Zone 2	Réalisation des ancrages à terre		jeudi 10 octobre 2024	lundi 14 octobre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	lundi 21 octobre 2024	mardi 22 octobre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	mercredi 23 octobre 2024	jeudi 24 octobre 2024	
	Repose des appontements	7 J	vendredi 25 octobre 2024	mardi 5 novembre 2024	
	Remise en place des bateaux	2 J	mardi 5 novembre 2024	mercredi 6 novembre 2024	
Zone 3	Réalisation des ancrages à terre	2 j	mardi 15 octobre 2024	jeudi 17 octobre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mardi 5 novembre 2024	mercredi 6 novembre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	jeudi 7 novembre 2024	vendredi 8 novembre 2024	
	Repose des appontements	7 J	mardi 12 novembre 2024	mercredi 20 novembre 2024	
	Remise en place des bateaux	2 J	mercredi 20 novembre 2024	jeudi 21 novembre 2024	
Zone 3	Réalisation des ancrages à terre	2 j	vendredi 18 octobre 2024	mardi 22 octobre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mercredi 20 novembre 2024	jeudi 21 novembre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	vendredi 22 novembre 2024	lundi 25 novembre 2024	
	Repose des appontements	7 J	mardi 26 novembre 2024	mercredi 4 décembre 2024	
	Remise en place des bateaux	2 J	mercredi 4 décembre 2024	jeudi 5 décembre 2024	
Zone 4	Réalisation des ancrages à terre	2 j	mercredi 23 octobre 2024	vendredi 25 octobre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mercredi 4 décembre 2024	jeudi 5 décembre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	vendredi 6 décembre 2024	lundi 9 décembre 2024	
	Repose des appontements	7 J	mardi 10 décembre 2024	mercredi 18 décembre 2024	
	Remise en place des bateaux	2 J	mercredi 18 décembre 2024	jeudi 19 décembre 2024	
Zone 5	Réalisation des ancrages à terre	2 J	lundi 28 octobre 2024	mercredi 30 octobre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mercredi 18 décembre 2024	jeudi 19 décembre 2024	
	Dépose des appontements	2 J	vendredi 20 décembre 2024	lundi 6 janvier 2025	
	Repose des appontements	7 J	mardi 7 janvier 2025	mercredi 15 janvier 2025	
	Remise en place des bateaux	2 J	mercredi 15 janvier 2025	jeudi 16 janvier 2025	
Zone 6	Déplacement des bateaux	10 J	jeudi 19 décembre 2024	mercredi 15 janvier 2025	15
	Dépose des appontements	5 J	jeudi 16 janvier 2025	mercredi 22 janvier 2025	
Zone 7	Réalisation des ancrages à terre	2 J	jeudi 31 octobre 2024	mardi 5 novembre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mercredi 22 janvier 2025	jeudi 23 janvier 2025	
	Dépose des appontements	2 J	vendredi 24 janvier 2025	lundi 27 janvier 2025	
	Repose des appontements	7 J	mardi 28 janvier 2025	mercredi 5 février 2025	
	Remise en place des bateaux	2 J	mercredi 5 février 2025	jeudi 6 février 2025	
Zone 8	Réalisation des ancrages à terre	2 J	mercredi 6 novembre 2024	vendredi 8 novembre 2024	14
	Déplacement des bateaux	2 J	mercredi 5 février 2025	jeudi 6 février 2025	
	Dépose des appontements	2 J	vendredi 7 février 2025	lundi 10 février 2025	
	Repose des appontements	7 J	mardi 11 février 2025	mercredi 19 février 2025	
	Remise en place des bateaux	2 J	jeudi 20 février 2025	vendredi 21 février 2025	
	Mise en place réseaux	25 J	mardi 28 janvier 2025	lundi 3 mars 2025	
	Repose des platelages clubs	15 J	mardi 11 février 2025	lundi 3 mars 2025	
	Réception des ouvrages		lundi 3 mars 2025		